

## Tisza István tér felújítási munkái, forgalomterelés az építés ideje alatt

**Tisztelt Lakosság!**

A Tisza István teret építő Főkert Parkfenntartó Kft a következő tájékoztatást adta **az építés ideje alatt a közlekedési lehetőségekről:**

Az építési munkálatok négy ütemben zajlanak a közlekedés szempontjából. A munkák végzése során **minden ütemben biztosítva lesz a BKV járművek, áruszállítók, célforgalommal érkező gépjárművek és a gyalogosok forgalma.**

### Az ütemezés várható rendje:

I. ütem: 2010. 04. 01. – 2010. 05. 09.

A **kétirányú forgalom biztosított** a szállítások, közlekedők számára. Kisebb elkorlátozásokra lehet számítani.

II. ütem: 2010. 05. 10. – 2010. 05. 25.

A Kossuth Lajos u. új torkolati szakasza épül meg minimális útszűkülettel. A **kétirányú forgalom biztosított**. A református templom megközelítése védőkerítés mellett lesz biztosítva.

III. ütem: 2010. 05. 25. – 2010. 06. 13.

A **Rákóczi u. felől a tér le lesz zárva, terelőút a Kolozsvár köz - Kolozsvár tér - Száva utca útvonalon**. A Kossuth L. utca szakasz útszűkülettel, járható. A Tisza István tér Rákóczi utcai szakasza épül meg. A **BKV az új fordulót használja**, a ki és behajtás átjárókkal lesz biztosítva. Az ütem bontás, közműépítéssel indul az **ott lakók ezen időszak alatt is megközelíthetik az otthonukat**.

IV. ütem: 2010. 06. 14. – 2010. 06. 25.

Elbontásra kerül a Kossuth Lajos u. régi torkolati szakasza. Ideiglenes zúzottkőburkolat létesül. Így **biztosítva lesz a Tisza István tér megközelítése terelő út nélkül**.

**Az új útfelületek aszfaltozása várhatóan 2010.06.14-től 2010. 06.30-ig tart.**

